

<b>Iluminação Pública</b>		<b>CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO</b>							
		Prefeitura Municipal de Serra Alta							
		CNPJ: 80.622.319/0001-98		Fone: (049) 3454-3100			CEP:89871-000		
		Avenida Dom Pedro II, 830 - Centro							
		Obra: Ampliação da Iluminação Pública							
		<b>Valores</b>		<b>30 dias (01 mês)</b>		<b>60 dias (02 mês)</b>		<b>90 dias (03 mês)</b>	
		<b>Físico</b>	<b>Financeiro</b>	<b>Físico</b>	<b>Financeiro</b>	<b>Físico</b>	<b>Financeiro</b>	<b>Físico</b>	<b>Financeiro</b>
1	DERIVAÇÃO DA REDE BT CELESC	100%	R\$ 30.828,50	30%	R\$ 9.248,55	30%	R\$ 9.248,55	40%	R\$ 12.331,40
2	POSTE METÁLICO DUPLO	100%	R\$ 91.813,39	20%	R\$ 18.362,68	40%	R\$ 36.725,36	40%	R\$ 36.725,36
3	POSTE METÁLICO SIMPLES	100%	R\$ 35.513,85	20%	R\$ 7.102,77	40%	R\$ 14.205,54	40%	R\$ 14.205,54
4	CONJUNTO COM LUMINÁRIA E BRAÇO	100%	R\$ 8.303,31	100%	R\$ 8.303,31		R\$ -		R\$ -
5	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS	100%	R\$ 61.418,00	50%	R\$ 30.709,00	25%	R\$ 15.354,50	25%	R\$ 15.354,50
6	REDE AÉREA COM ILUMINAÇÃO	100%	R\$ 185.700,99	30%	R\$ 55.710,30	30%	R\$ 55.710,30	40%	R\$ 74.280,40
7	TUBULAÇÃO E CABEAMENTO SUBTERRÂNEO	100%	R\$ 32.791,42	100%	R\$ 32.791,42	0%	R\$ -	0%	R\$ -
8	POSTES CICLOVIA	100%	R\$ 162.515,10	20%	R\$ 32.503,02	40%	R\$ 65.006,04	40%	R\$ 65.006,04
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>	<b>R\$ 608.884,55</b>	<b>31,98%</b>	<b>R\$ 194.731,04</b>	<b>32,23%</b>	<b>R\$ 196.250,28</b>	<b>35,79%</b>	<b>R\$ 217.903,23</b>

Serra Alta - SC, 24 de maio de 2019.

\_\_\_\_\_  
 Eng. Jucimar Magnanti  
 CREA/SC-116352-5

\_\_\_\_\_  
 Município de Serra Alta  
 CNPJ: 80.622.319/0001-98