

## CRONOGRAMA GLOBAL

No.do contrato

Contrato não vinculado!

Agente promotor /	Município de Serra Alta
Empreendimento	REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE
Logradouro	RUA ALMIRANTE BARROSO

Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00	3.383,97															3.383,97
2	FUNDAÇÃO AMPLIAÇÃO	100,00	3.650,93															3.650,93
3	ESTRUTURA AMPLIAÇÃO	100,00	4.050,93															4.050,93
4	ALVENARIA	50,00	5.302,35	50,00	5.302,36													10.604,71
5	CONTRAPISO	50,00	5.662,81	50,00	5.662,82													11.325,63
6	COBERTURA MADEIRA	50,00	2.100,13	50,00	2.100,13													4.200,26
7	COBERTURAS METÁLICAS			50,00	5.747,33	50,00	5.747,33											11.494,66
8	REVESTIMENTOS DE PAREDE AMPLIAÇÃO			50,00	4.754,84	50,00	4.754,85											9.509,69
9	REVESTIMENTO REFORMA			100,00	14.119,35													14.119,35
10	REVESTIMENTO DE TETO			100,00	3.328,66													3.328,66
11	REVESTIMENTO DE PISO			50,00	1.878,70	50,00	1.878,70											3.757,40
12	MURO DE ARRIMO	100,00	2.246,72															2.246,72
13	ESCADAS	100,00	1.988,69															1.988,69
14	Rampa	100,00	6.352,65															6.352,65
15	DEPOSITO DE LIXO	100,00	6.532,04															6.532,04
16	ESQUADRIAS					100,00	13.014,95											13.014,95
17	INSTALACOES HIDRAULICAS					100,00	512,86											512,86
18	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS					100,00	6.422,08											6.422,08
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					100,00	3.594,70											3.594,70
20	ACESSORIOS					100,00	2.108,47											2.108,47
21	DEMOLIÇÃO	100,00	1.087,29															1.087,29
22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					100,00	5.906,16											5.906,16
TOT. (%)			32,79		33,20		34,01											100,00
Recurso																		0,00
C. Fin.			42.358,51		42.894,19		43.940,10											129.192,80
TOT. (R\$)			42.358,51		42.894,19		43.940,10											129.192,80

Responsável técnico		Data
pelos itens:	Weiller Werner Wichnovski	2018-06-25
	08374544929 139768-9 A PREENCHER	