

ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente MUNICÍPIO DE SERRA ALTA SC
 Empreendimento ESTRUTURA SUPORTE CAIXA DE ÁGUA 1x20000L
 N° do contrato Programa

N° do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)		*Obs.
				Unitário	Total	
1	LOCAÇÃO DA OBRA	m²	17,64	12,00	211,68	
2	PROJETO ESTRUTURAL COM ART	m²	17,64	43,75	771,75	
3	ESCAVAÇÃO E REATERRO MANUAL EM SOLO	m3	6,00	36,35	218,10	
4	FUNDAÇÕES DIRETAS (SAPATAS SUPERFICIAIS) E ESTACAS ROTATIVAS PARA FIXAÇÃO DAS COLUNAS COM CALICES	Unid.	4,00	2.498,00	9.992,00	
5	COLUNAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COM COM SEÇÃO ESTIM. DE (25,0X40CM) COM H=9,00M	m3	2,28	2.857,15	6.514,30	
6	VIGAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COM SEÇÃO ESTIM. (20,0X40CM) PARA TRAVAMENTO INTERMED.	m3	0,54	2.857,15	1.542,86	
7	VIGAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COM SEÇÃO ESTIM. (20,0X50,0CM) TIPO ESPELHO, PARA LAJE	m3	0,67	2.857,15	1.914,29	
8	LAJE TIPO PAINEL PI, CONCRETADA PRONTA, COM GANCHOS E ARAMES DE FIXAÇÃO, E SOBRE-CARGA DE RESERVAT. DE ÁGUA DE 20000 LITROS	m3	2,83	2.857,15	8.085,73	
9	ESCADA METÁLICA TIPO MARINHEIRO, COM PLATAFORMA PARA VISTORIA DE (80,0X80,0CM) 1,1 M ACIMA DA CAIXA DE ÁGUA, COM COTA MÍNIMA DA ESCADA NA VIGA INTERMEDIÁRIA (2,30M) COM PINTURA.	Unid.	1,00	3.740,00	3.740,00	
TOTAL					32.990,72	

Responsável técnico pelos itens: LOIVO BERTOLDI Responsável técnico pelos itens: 14-jul-21
 Data

* Obs

C Contrapartida exclusivamente financeira **CF** Contrapartida exclusivamente física
 R Exclusivamente repasse/subsídio **F** Exclusivamente outras fontes